



Name	Pumpen Holzum GmbH Empeler Str. 91 – 46459 Rees Telefon: 0 28 51 / 92 36 0 Telefax: 0 28 51 / 92 36 30 www.holzum.de – info@holzum.de				
			Straße		
					PLZ. Ort
E-Mail	Datum				

Auftrag für die Installation einer Rammspitze/Wasserversorgung

Ich (wir) erteile (n) Ihnen den Auftrag für die Installation einer Rammspitze.

Zur Kostendeckung wird immer **mindestens eine Rammtiefe von 9 Metern** zu Grunde gelegt.

Beratung vor Ort? (Abgerechnet nach Zeitaufwand sowie An- und Abfahrt)

Bitte teilen Sie uns bei Auftragserteilung mit, ob Sie Sonderwünsche hinsichtlich zusätzlicher Installation benötigen.

Falls eine Kernbohrung nötig ist, teilen Sie uns dieses auch bitte mit.

Rammspitze bis zu 9 Meter	Wasserversorgung komplett
Zuzüglich Rüstzeit, An- und Abfahrtskosten bis 25km ab Rees 53,50€ An- und Abfahrtskosten zw.26km bis 50km werden mit 85,50€ berechnet Mehrpreis für über 9 Meter Rammtiefe je Meter 58,85€ (950231)	Zuzüglich Rüstzeit, An- und Abfahrtskosten bis 25km ab Rees 53,50€ An- und Abfahrtskosten zw.26km bis 50km werden mit 85,50€ berechnet Mehrpreis für über 9 Meter Rammtiefe je Meter 58,85€ (950231)
Installation im freien Gelände inkl. Material Zollstärke 1 ½". Hierbei wird der Preis für einen 1 ½" „Holzum“ - Spezialfilter (Rammspitze), 1,60 Meter lang, zu Grunde gelegt. Vorteile: sehr hochwertige Verarbeitung, ergiebigere Durchlässigkeit.	Extra Holzum Rammspitze 1,60 Meter lang auf max. bis zu 9 Meter Tiefe gerammt inkl. Installationsmaterial bis zur Pumpe mit einem Zapfhahn betriebsfertig erstellt. Pumpe Typ: Hauswasserwerk Ebara H 100/20, max. 4,6m³/Std., max. 5bar
Best.-Nr. 950235 / 690,00€ <input type="checkbox"/>	Best.-Nr. 95024AK / 1398,00€ <input type="checkbox"/>
Installation innerhalb geschlossener Räume (Deckenhöhe mind. 2m) (bitte genaue Höhe angeben!)	Installation innerhalb geschlossener Räume (Deckenhöhe mind. 2m) (bitte genau Höhe angeben!)
Best.-Nr. 950236 / 745,00€ <input type="checkbox"/>	Best.-Nr. 95034AK / 1498,00€ <input type="checkbox"/>
Zusätzliche Montage einer vorhandenen Gartenpumpe (abgerechnet nach Material- und Zeitaufwand) <input type="checkbox"/>	

Sollten Zusatzarbeiten für die Installation, z.B. Montage einer vorhandenen Pumpe anfallen, Stemm- oder Schachtarbeiten erforderlich sein, werden diese nach Material- und Zeitaufwand berechnet. Falls erforderlich, berechnen wir für eine Hohlkernbohrung (z. B. Ø 100mm) 3,82€ pro Zentimeter zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Für Menge und Qualität des Wassers kann keine Garantie gewährt werden. Sollte aufgrund widriger Bodenverhältnisse (z.B. Urschicht, Bauschutt, Fels, übergroße Findlinge, FlieBsand usw.) die Bohrung (Einrammen) mit unseren Gerätschaften nicht zum Erfolg führen, werden die vollen Kosten für Material und Arbeitslohn sowie die An- und Abfahrtskosten berechnet. Der Auftraggeber ist verpflichtet uns über Versorgungsleitungen oder sonstige Hindernisse im Bereich der Baustelle zu informieren.

WICHTIG: SOLLTE ZUR INSTALLATION DER RAMMSPITZE AUFGRUND ÜBERHARTEN BODENS DER EINSATZ EINES MOTORBOHRGERÄTES VON NÖTEN SEIN, BERECHNEN WIR ZUSÄTZLICH 190,00€

Unterschrift des Kunden

Sonderwünsche, von Ihnen zu notieren: